

Centro de Enseñanza Técnica Industrial Carteras de Inversión Avance Físico y Financiero

PÁGINA 1 DE 1 HORA 13:34 FECHA 02/10/2025

Ciclo: 2025

Dependencia: 11 - CETI

Unidad Responsable: L3P - CETI Fecha de Actualización: 30/09/2025

No	Descripción de Ramo	Clave de Cartera (SICOP)	a Centro Costos	Nombre del Proyecto	(Breve Descripcion dei	Clave de INEGI por Entidad Federativa	Entidad Federativa	Clave INEGI del Municipio (en caso de aplicar)	Municipios (s)	Fecha de Inicio de	Fecha de Término	Agumulada	Inversión Total (Pesos)	Inversión Realizada Acumulada al 30 de septiembre	Presupuesto 2025 (Pesos)				Avance físico acumulado	Comentarios
											de Obra				Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Comprometido	Ejercido	programado para 2025 (%)	Comentarios
1	CETI	2411L3P0003		para eventos del Plantel Rio Santiago	Mixing Console, Main Front Speaker, Main Rear Speaker, Subwoofer, Monitor Speaker, Sistema de micrófonos inalámbricos, Cable xlr-f a xlr- m gold studio-50 de 15.2mlO637 de mogami	014	Jalisco	039	Guadalajara	02/06/2025	31/12/2025				0.00	281,869.04	278,738.74	250,264.20	88.79	
2	CETI	2211L3P0004		Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Social CETI 2022	Rehabilitación de espacios para SITES en los Planteles Colomos, Tonalá y Rio Santiago.	014	Jalisco	039	Guadalajara	02/06/2025	31/12/2025				0.00	577,251.84	0.00	0.00	0.00	
3	CETI		400.00 - Dirección Administrativa	rehabilitación dé espacios del CETI	Mantenimiento integral al edificio "T de tres niveles con estructura de acero y losa de entrepiso y techo de ladrillo de lama construido en una superficie aproximada de 2500 m2 en dos alas. Rehabilitación de espacios sanitarios en el plantel Tonalá, integrado con 13 edificios. (Plantel Tonalá)		Jalisco	039	Guadalajara	02/06/2025	31/12/2025				0.00	6,800,000.00	2,427,973.33	2,427,973.33	35.71	
			•					•		•			0.00	0.00	0.00	7,659,120.88	2,706,712.07	2,678,237.53		